Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Галактика"
_____ А.А.Сурмалян
"02" _июля_ 2018г.

Согласовано:
Директор ООО "СК "Стройтрест"
_____Кондакчян Э.И.
"02" _июля__2018г.

Календарный план

выполнения работ на объекте: "Многоэтажная жилая застройка, расположенная на земельном участке: г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, по ул. Оганова (в границах пер. Железногорский, пер. Авиамоторный)", кадастровый номер 61:4460080503:1

Наименование	период работ, мес.	2018				2019												2020												2021												2022												2023				
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3	4	5
1 этап строительства	24																																																										
Многоэтажный жилой дом поз. 3 по ГП.																																																										
2 этап строительства	30																																																										
Многоэтажный жилой дом поз. 4 по ГП.																																																										
3 этап строительства	24																																																										
Многоэтажный жилой дом поз.2 по ГП.																																																										
4 этап строительства	24																																																										
Многоэтажный жилой дом поз. 1 по ГП.																																																										
5 этап строительства	10																																																										
Наземная многоуровневая автостоянка поз. 8 по ГП.																																																										
6 этап строительства	12																																																										
Наземная многоуровневая автостоянка поз. 9 по ГП.																																																										
7 этап строительства	24																																																										
Многоэтажный жилой дом поз. 5 по ГП.																																																										
8 этап строительства	24																																																										
Многоэтажный жилой дом поз. 6 по ГП.																																																										
9 этап строительства	16																																																										
Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на 25м. поз. 7.																																																										